

农村生活污水处理设施问题整改现场核查验收表

市、县（市、区）、
乡（镇、街道）、村
名称及坐标

本溪市本溪县高官镇花岭村

经度：123.89667 纬度：41.50125

		措施描述	佐证材料	有/无	情况说明	
整改材料验收	措施描述	1. 高官镇花岭村村委会按照《整改方案》组织施工,对问题设施进行原样修复,责任人为李俊新	1. 维修方案2. 修复完成照片、视频	有	已经制定污水处理设施整改方案。	
		2. 由高官镇政府负责筹措修复资金,责任人为丛铭	资金拨付、使用证明	有	已经拨付修复资金。	
		3. 由高官镇花岭村村委会负责现场监督,保证工程质量,责任人为李俊新。	现场监督照片、视频	有	花岭村委会现场监督,保证工程质量。	
		4. 由本溪县生态环境分局负责,按照农村生活污水治理实现“三基本”要求,对设施所在行政村开展调查,确保整改到位,责任人为张广新。	1. 调查报告 2. 整改报告(如发现问题)	有	本溪市本溪生态环境分局,对花岭村开展现场检查,该村符合“三基本”要求。	
		5. 由本溪县政府同步出台县级运维管理办法,建立“一站一策”运维管理制度,责任人为张广新。	1. 管理办法 2. “一站一策”运管制度	有	本溪县政府出台县级运维管理办法,建立“一站一策”运维管理制度。	
		6. 由县财政局负责,通过财政预算渠道落实设施运维保障资金,确保未来设施稳定运行,责任人为丛铭。	资金保障证明	有	本溪县农村生活污水处理设施运维管理办法明确规定,县财政局负责运维资金保障。	
		7. 由花岭村按照运维管理办法,组织落实运维管护具体工作,责任人为李俊新。	工作计划	有	花岭村已落实运维管护具体工作。	
		8. 由县政府组织相关部门对整改进行验收,责任人为张广新。	验收销号档案	有	正在整理验收销号档案。	
	存在问题	详细标准	检查结果（是/否）	个数	情况说明	照片/录像（编号）
	设施进水是否正常	查看设施进水口、调节池或管网接入的最后一个检查井,是否有进水痕迹	是		有进水痕迹	有
		发现无进水或进水量很小的情况时,可进一步查看收集管网是否已接通设施	是		收集管网已接通设施,进水量正常。	有
		污水能否正常流入管网（暗渠）	是		污水能正常流入管网。	有

工程验收		管网是否存在破损	否			
		检查井内是否有较多垃圾、淤泥、泥沙未清等	否			有
		污水主干管未与设施连通，污水外溢	否			有
		支管或主干管道破损	否			有
		未建设接户管或污水主干管	否			有
		调查村庄人口规模、改厕情况、村庄人居环境情况，以及污水处理工艺等	是	/	设施所在村组共34户居民，32户污水接入主管网，改厕10户，污水处理采用MBR膜生物反应器，人居环境质量优良。	
	设施是否空转或故	有用电设备的设施，查看是否接电，或查看电表读数为零	是			有
		动力设施接电但无法启动	否			
		设施无进出水痕迹、无运维痕迹	否			
		查看设施管道、阀门、池体是否渗漏、破损、坍塌	否			
		采用人工湿地工艺的，查看是否严重壅水、植物长势不良，植物未进行及时收割；外观存在明显异常情况，例如主体构筑物漏水等；非冰冻期，出现大量植物死亡现象；湿地基质表面的积泥、植物残体、杂草清理未进行	否		该设施采用MBR膜生物反应器，一体化污水处理设施，无人工湿地工艺。	
		采用稳定塘工艺的查看是否黑臭或富营养化，稳定塘底泥上浮，较多垃圾、漂浮物、水体黑臭或大量藻类等	否		该设施采用MBR膜生物反应器，一体化污水处理设施，无人工湿地工艺。	
		综合判断设施是否存在明显故障	否			
	设施出水水质情况	水质是否达标（第三方检查报告），出水颜色异常或异味等	是		水质达标，出水颜色正常无异味。	
		查看设施出水口及出水口下游，是否存在黑臭水体	否			有
		听取群众意见	是		群众赞同。	
		涉及农村改厕衔接，沟通农业农村部	是	10	改厕10户。	
	检查组成员（县区政府、分局签字盖		验收日期	2025年6月19日		

王正礼 王翠侠 张立华